Линеен календарен график

ID	Task Mode	Task Name	марка	кол	Duration	Start	Finish
121		Демонтаж на отоплителни тела	бр.	531	20 days	Tue 18.8.15	Sun 6.9.15
122		Демонтаж на тръба стоманена до 1"	m	1900	20 days	Tue 18.8.15	Sun 6.9.15
123		Демонтаж на тръба стоманена от 1" до 2"	m	800	20 days	Tue 18.8.15	Sun 6.9.15
124		Демонтаж на радиаторен вентил	бр.	277	20 days	Tue 18.8.15	Sun 6.9.15
125		Демонтаж на радиаторна холендрова връзка	бр.	277	20 days	Tue 18.8.15	Sun 6.9.15
126		МЕЖДИННО АКТУВАНЕ ЕТАП. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
127		ТРЪБНА МРЕЖА			41 days?	Mon 7.9.15	Sat 17.10.15
128		Топломер ултразвуков DN25	бр.	1	1 day	Mon 7.9.15	Mon 7.9.15
129		Колектор разпределителен/събирателен с 2 изводе по 1 1/2", един 2" и един 1" с дължина 1,140 m; Ф150	бр.	2	1 day	Mon 7.9.15	Mon 7.9.15
130		Колектор разпределителен/събирателен с 2 изводе по 1", 2 извода по 1 1/4" и 1 извод 2", дължина 1,3 m; Ф150	бр.	3	1 day	Mon 7.9.15	Mon 7.9.15
131		Термометър за колектор	бр.	4	1 day	Mon 7.9.15	Mon 7.9.15
132		Манометър за колектор	бр.	4	1 day	Mon 7.9.15	Mon 7.9.15
133		Шрангрегулиращ вентил DN 20	бр.	1	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
134		Шрангрегулиращ вентил с регулатор на диференциално налягане DN 15	бр.	64	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
135		Шрангрегулиращ вентил с регулатор на диференциално налягане DN 20	бр.	7	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
136		Шрангрегулиращ вентил с регулатор на диференциално налягане DN 25	бр.	5	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
137		Шрангрегулиращ вентил с регулатор на диференциално налягане DN 32	бр.	2	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
138		Шрангрегулиращ вентил с регулатор на диференциално налягане DN 40	бр.	2	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
139		Шрангрегулиращ вентил с регулатор на диференциално налягане DN 50	бр.	1	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
140		Шрангрегулиращ вентил DN 40	бр.	2	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
141		Кран спирателен сферичен 1 1/4"	бр.	8	1 day	Fri 18.9.15	Fri 18.9.15
142		Кран спирателен сферичен 1"	бр.	5	1 day	Sat 19.9.15	Sat 19.9.15
143		Кран спирателен сферичен 1/2"	бр.	4	1 day	Sun 20.9.15	Sun 20.9.15
144		Кран спирателен сферичен 2"	бр.	8	1 day	Mon 21.9.15	Mon 21.9.15
145		Вентил за регулиране на налягане 2"	бр.	2	1 day	Tue 22.9.15	Tue 22.9.15
146		Филтър за вода мрежест 1"	бр.	4	1 day	Wed 23.9.15	Wed 23.9.15
147		Филтър за вода мрежест 2"	бр.	2	1 day	Thu 24.9.15	Thu 24.9.15
148		Филтър за вода мрежест 1 1/4"	бр.	2	1 day	Fri 25.9.15	Fri 25.9.15
149		Обратна клапа 2"	бр.	2	1 day	Sat 26.9.15	Sat 26.9.15
150		Обратна клапа 1 1/4"	бр.	2	1 day	Sun 27.9.15	Sun 27.9.15
151		Тапа с резба 1"	бр.	2	1 day	Mon 28.9.15	Mon 28.9.15
152		Листова топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 8 mm	m2	10	1 day	Tue 29.9.15	Tue 29.9.15
153		Изолация за тръби ф50 от микропореста гума с дебелина 9 mm	m	175	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
154		Изолация за тръби ф40 от микропореста гума с дебелина 9 mm	m	175	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
155		Изолация за тръби ф32 от микропореста гума с дебелина 9 mm	m	215	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
156		Изолация за тръби ф25 от микропореста гума с дебелина 9 mm	m	185	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
157		Изолация за тръби ф20 от микропореста гума с дебелина 9 mm	m	120	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
158		Изолация за тръби ф16 от микропореста гума с дебелина 9 mm	m	215	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
159		Тръба от PE-Xa с размер Ф16x2,2	m	2885,32	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
160		Тръба от PE-Xa с размер Ф20x2,8	m	176 77	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
161		Тръба от PE-Xa с размер Ф25x3,5	m	229 67	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
162		Тръба от PE-Xa с размер Ф32x4,4	m	185 9	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
163		Тръба от PE-Xa с размер Ф40x5,5	m	127,16	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
164		Тръба от PE-Xa с размер Ф50x6,9	m	139,26	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
165		Тръба от PE-Xa с размер Ф16,2x2,6	m	1051 38	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
166		Коляно PE-Xa 90o Ф32	бр.	4	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
167		Коляно PE-Xa 90o Ф40	бр.	4	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
168		Коляно за тръба PE-Xa 90o Ф50	бр.	62	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
169		Тройник 50-32-40 за тръба PE-Xa	бр.	8	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
170		Тройник 50-25-50 PE-Xa	бр.	4	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
171		Тройник 50-32-50 PE-Xa	бр.	2	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
172		Тройник 16-16-16 PE-Xa	бр.	946	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
173		Тройник 25-20-25 PE-Xa	бр.	4	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
174		Тройник 50-40-50 PE-Xa	бр.	2	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
175		Тройник 32-20-25 PE-Xa	бр.	14	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
176		Тройник 20-16-16 PE-Xa	бр.	24	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
177		Тройник 25-16-25 PE-Xa	бр.	20	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
178		Тройник 25-16-20 PE-Xa	бр.	12	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
179		Тройник 20-16-20 PE-Xa	бр.	28	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
180		Тройник 32-16-32 PE-Xa	бр.	18	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
181		Тройник 25-25-16 PE-Xa	бр.	2	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
182		Тройник 40-32-32 PE-Xa	бр.	6	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
183		Тройник 40-20-40 PE-Xa	бр.	10	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
184		Тройник 25-20-20 PE-Xa	бр.	2	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
185		Тройник 25-16-16 PE-Xa	бр.	2	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
186		Тройник 20-20-16 PE-Xa	бр.	2	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
187		Преход от PE-Xa с размер Ø20/16	бр.	22	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
188		Преход от PE-Xa с размер Ø25/16	бр.	4	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
189		Преход от PE-Xa с размер Ø32/25	бр.	8	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
190		Преход от PE-Xa с размер Ø40/32	бр.	2	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
191		Преход от PE-Xa с размер Ø50/32	бр.	2	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
192		Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	80	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
193		Адаптор от PE-Xa Ø50/2"	бр.	10	3 days	Tue 8.9.15	Thu 10.9.15
194		Адаптор от PE-Xa Ø40/1"	бр.	10	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
195		Адаптор от PE-Xa Ø32/ 3/4"	бр.	8	3 days	Fri 11.9.15	Sun 13.9.15
196		Адаптор от PE-Xa Ø25/ 1/2"	бр.	10	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
197		Адаптор от PE-Xa Ø20/ 1/2"	бр.	24	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
198		Адаптор от PE-Xa Ø16/ 1/2"	бр.	216	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
199		Адаптор от PE-Xa Ø16/ 1/2"	бр.	1122	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
200		Пресов пръстен PE-Xa Ф16	бр.	4331	30 days	Fri 18.9.15	Sat 17.10.15
201		Пресов пръстен PE-Xa Ф20	бр.	172	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15
202		Пресов пръстен PE-Xa Ф25	бр.	110	4 days	Mon 14.9.15	Thu 17.9.15



Project: График 146лок
Date: Wed 9.9.15

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

Датите са ориентировъчни и щебъдат актуализирани след подписване на протокол Образец 2, който се приема за начална дата.

Page 1

TE - TRADE GROUP "TE ТРЕЙД ГРУП" ООД

145