



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 към договор № 3-92/12.09.2019 г.

Днес 07.06. 2022 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор и д-р икон. инж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

ДЗЗД "Проектстрой - Линк", с БУЛСТАТ 177051617, ДДС номер BG 177051617 със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, 5300, местност "Колева ливада" No 1, представлявано от Петър Петров, в качеството на представляващ обединението и управител на водещия член на обединението ЕТ "ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ" с ЕИК: 817013106, ДДС номер BG 817013106, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, 5300, местност "Колева ливада" No 1, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

I. Установителна част

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“ установяват, че:

- С жалба от 30.05.2019 г. Решението за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постигания – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията – образувано производство по преписка № КЗК-530/20.06.2019 г.

www.eufunds.bg



Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

- След влязло в сила Решение на КЗК № 887/01.08.2019 г., на 12.09.2019 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постигания – УНИТЕ по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“.
- Съгласно чл. 2, ал. 1 от сключения договор, съответстващ на проекта на договор от документацията за участие, Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.12.2021 г.
- Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.
- Акт образец 15 - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, е подписан на 16.12.2021 г.
- С допълнително споразумение № 1 чл. 2, ал. 1 от договора крайният срок на договора е променен до 28.02.2022 г.
- С допълнително споразумение № 2 чл. 2, ал. 1 от договора крайният срок на договора е променен до 28.04.2022 г.
- С допълнително споразумение № 3 чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.06.2022 г.
- Документите, касаещи издаването на Разрешение за ползване, са входиращи в компетентните институции на 16.02.2022 г.
- На 08.04.2022г. в ДНСК са входиращи документи за издаване на заповед за назначаване на комисия.
- Заседанията на Държавната приемателна комисия са проведени на 10.06.2022 г. и 20.06.2022 г.
- При подписването на допълнителното споразумение Изпълнителят е предоставил документ за удължаване валидността на представената от него гаранция за изпълнение на договора най-малко с толкова дни, колкото е удължаването на срока на договора.
- както и необходимостта от обезпечаване на достатъчен срок за спазване на нормативноопределените срокове и процедури за издаване на Разрешение за ползване

II. Предмет на споразумението

Страните, като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

- 2.1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 26.08.2022 г.

2.2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

2.3. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра- три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИ
За РЕКТО
(проф. д-р

Главен счетоводител:.....

(д-р икон. Мария Иванова)

ИЗПЪЛНИТЕ
УПРАВИТЕЛ



ЗА П О В Е Д

№ 1695

17.06.2022 г.

гр. София

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

доц. Росен [REDACTED] Радонов – Зам. Ректор ЕУ

от 20.06.2022 г. до 25.06.2022 г.;

проф. д-р инж. Георги [REDACTED] Венков – Зам. Ректор АС и К

от 27.06.2022 г. до 02.07.2022 г.;

да ме представляват по време на командировката ми по всички въпроси, свързани с компетентността на Ректора и да подписват необходимите документи.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:

[REDACTED]
(проф. д-р инж. Иван Краков)

