



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 3-56/12.06.2019 г.

Днес 04.12. 2020 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дн инж. Иван Кралов - Ректор и д-р икон. илж. Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,
и

ЕТ "МЕТАЛИК- ИВАН МИХАЙЛОВ-ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА", ЕИК 205774514, ДДС номер BG 205774514, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район р-н Северен, бул. Васил Априлов № 149, представляван от Елена Михайлова, в качеството на физическо лице-търговец, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора и получено в деловодството на ТУ-София, филиал Пловдив писмо с Вх. № 395/09.11.2020 г. от адм. ръководител на **ЕТ "МЕТАЛИК- ИВАН МИХАЙЛОВ-ЕЛЕНА**

----- www.enfunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

МИХАЙЛОВА", и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, както следва:

1. Във връзка с обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, което от една страна значително усложнява доставката на материали, а от друга спазването на въведените противоепидемични мерки в страната забавя изпълнението на СМР и
2. Възникналите проблеми по съгласуване на проекта с различните институции и издаването на строеж на обекта от 30.07.2020 г. (първоначалното писмо № 637 за съгласуване на проекта е представено в Министерство на културата на 24.10.2019 г., становище на МК е с писмо № 33-НН-637/12.11.2019, в ГД „ПБЗН“ проекта е входиран за съгласуване с писмо №522/28.11.2019 г., становище на ГД ПБЗН № 1983ес-27 е от 23.12.2019 г., последвалите преработки на проекта са входиран в ГД „ПБЗН“ с писма № 47/31.01.2020 г., № 122/06.03.2020 г. и № 152/31.03.2020 г., получено становище от ГД „ПБЗН“ № 1983ес-9 от 21.04.2020 г.)
3. На 16.03.2020 г, страните в строителството, подписват Акт образец 10 за спиране на СМР в обекта. Продължаване на строителството е с подписване на Акт образец 11 на 21.04.2020 г.

се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

I. Предмет на споразумението

1. Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.01.2021 г.
2. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него гаранция за изпълнение на договора с толкова дни, колкото е удължаването на срока на договора.
3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.
4. Настоящото споразумение е неразделна част от договора.

Настоящото споразумение се съставя и подписва в четири еднообразни екземпляра
три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и едни за ИЗДАТЕЛЯ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР:
(проф. д-р инж. Иван



ИЗДАТЕЛ
/ПРАВИ
Елена М



Главен счетоводител:
(д-р экон. инж. Мария Иванова)

